

๕.๑.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

<p>เรื่องเดิม</p>	<p>๑. ตาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ เรื่อง ความสามารถในการบริหาร แผนลงทุน ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนของงบลงทุน เพื่อดำเนินงานปกติและงบลงทุนตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)</p> <p>๒. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๓๑๔.๖๔๒๗ ล้านบาท รวม ๓๑ รายการ ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๙ รายการ เป็นเงิน ๓๙.๐๔๗๔ ล้านบาท</p> <p>๒.๒ รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงิน ๒๗๕.๕๙๕๓ ล้านบาท</p>																																																																								
<p>การดำเนินงาน</p>	<p>องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีความคืบหน้าในการดำเนินงานถึง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="336 936 1394 1720"> <thead> <tr> <th rowspan="2">สถานะ</th> <th rowspan="2">จำนวน (รายการ)</th> <th rowspan="2">วงเงิน (ล้านบาท)</th> <th colspan="2">กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</th> </tr> <tr> <th>คิดเป็นร้อยละ จากจำนวนรายการ</th> <th>คิดเป็นร้อยละ จากจำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รวมทั้งสิ้น</td> <td>๓๑</td> <td>๓๑๔.๖๔๒๗</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- ครุภัณฑ์</td> <td>๑๙</td> <td>๓๙.๐๔๗๔</td> <td>๑๐๐.๐๐</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>๑) ก่อหนี้ / ลงนามสัญญาแล้ว</td> <td>๑๘</td> <td>๒๐.๙๓๑๕</td> <td>๙๔.๗๔</td> <td></td> </tr> <tr> <td>๒) อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>๓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง</td> <td>๑</td> <td>๑๘.๐๐๐๐</td> <td>๕.๒๖</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่าย</td> <td>๑๑</td> <td>๙.๕๒๑๕</td> <td>๕๗.๘๙</td> <td>๒๔.๓๘</td> </tr> <tr> <td>เงินเหลือจ่าย</td> <td></td> <td>๐.๑๑๕๙</td> <td></td> <td>๐.๓๐</td> </tr> <tr> <td>- สิ่งก่อสร้าง</td> <td>๑๒</td> <td>๒๗๕.๕๙๕๓</td> <td>๑๐๐.๐๐</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>๑) ลงนามสัญญาแล้ว</td> <td>๑๐</td> <td>๒๐๒.๐๐๙๓</td> <td>๘๓.๓๓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>๒) อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>๓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง</td> <td>๒</td> <td>๕๑.๙๕๕๐</td> <td>๑๖.๖๗</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่าย</td> <td>๒</td> <td>๒.๐๒๙๔</td> <td>๑๖.๖๗</td> <td>๐.๗๔</td> </tr> <tr> <td>เงินเหลือจ่าย</td> <td></td> <td>๑๘.๕๕๖๑</td> <td></td> <td>๖.๗๗</td> </tr> </tbody> </table> <p>(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)</p>	สถานะ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		คิดเป็นร้อยละ จากจำนวนรายการ	คิดเป็นร้อยละ จากจำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น	๓๑	๓๑๔.๖๔๒๗			- ครุภัณฑ์	๑๙	๓๙.๐๔๗๔	๑๐๐.๐๐	-	๑) ก่อหนี้ / ลงนามสัญญาแล้ว	๑๘	๒๐.๙๓๑๕	๙๔.๗๔		๒) อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	-	-	-		๓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑๘.๐๐๐๐	๕.๒๖		ผลเบิกจ่าย	๑๑	๙.๕๒๑๕	๕๗.๘๙	๒๔.๓๘	เงินเหลือจ่าย		๐.๑๑๕๙		๐.๓๐	- สิ่งก่อสร้าง	๑๒	๒๗๕.๕๙๕๓	๑๐๐.๐๐	-	๑) ลงนามสัญญาแล้ว	๑๐	๒๐๒.๐๐๙๓	๘๓.๓๓		๒) อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	-	-	-		๓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๕๑.๙๕๕๐	๑๖.๖๗		ผลเบิกจ่าย	๒	๒.๐๒๙๔	๑๖.๖๗	๐.๗๔	เงินเหลือจ่าย		๑๘.๕๕๖๑		๖.๗๗
สถานะ	จำนวน (รายการ)				วงเงิน (ล้านบาท)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																																																																			
		คิดเป็นร้อยละ จากจำนวนรายการ	คิดเป็นร้อยละ จากจำนวนเงิน																																																																						
รวมทั้งสิ้น	๓๑	๓๑๔.๖๔๒๗																																																																							
- ครุภัณฑ์	๑๙	๓๙.๐๔๗๔	๑๐๐.๐๐	-																																																																					
๑) ก่อหนี้ / ลงนามสัญญาแล้ว	๑๘	๒๐.๙๓๑๕	๙๔.๗๔																																																																						
๒) อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	-	-	-																																																																						
๓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑๘.๐๐๐๐	๕.๒๖																																																																						
ผลเบิกจ่าย	๑๑	๙.๕๒๑๕	๕๗.๘๙	๒๔.๓๘																																																																					
เงินเหลือจ่าย		๐.๑๑๕๙		๐.๓๐																																																																					
- สิ่งก่อสร้าง	๑๒	๒๗๕.๕๙๕๓	๑๐๐.๐๐	-																																																																					
๑) ลงนามสัญญาแล้ว	๑๐	๒๐๒.๐๐๙๓	๘๓.๓๓																																																																						
๒) อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	-	-	-																																																																						
๓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๕๑.๙๕๕๐	๑๖.๖๗																																																																						
ผลเบิกจ่าย	๒	๒.๐๒๙๔	๑๖.๖๗	๐.๗๔																																																																					
เงินเหลือจ่าย		๑๘.๕๕๖๑		๖.๗๗																																																																					

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ครุภัณฑ์ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ			งบประมาณ เหลือจ่ายจาก การทำสัญญา	ผลเบิกจ่าย (๑๑ รายการ)	หมายเหตุ
			วงเงินวงนาม สัญญา (๑๘ รายการ)	อยู่ระหว่างรอ ลงนามสัญญา (- รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (๑ รายการ)			
ส่วนกลาง								
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	๑๘.๐๐๐๐			๑๘.๐๐๐๐			อยู่ระหว่างคณะกรรมการสืบราคากลางสัตว์ และจัดทำ TOR
๒	เครื่องตรวจนับโคลนอัตโนมัติ	๐.๓๓๐๐	๐.๓๓๐๐					สัญญาที่ ๘/๒๕๖๔ ส่งมอบภายในวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๔
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว								
๓	เครื่องตรวจรอยเย็บภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล ๖ หัวตรวจ	๒.๙๐๐๐	๒.๙๐๐๐				๒.๙๐๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๔	เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบมัลติฟังก์ชัน	๐.๑๐๑๕	๐.๑๐๑๕			๐.๐๐๐๑	๐.๑๐๑๔	เบิกจ่ายแล้ว
สวนสัตว์เชียงใหม่								
๕	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระเบะเท้าย	๑.๙๘๐๐	๑.๙๗๕๐			๐.๐๐๕๐	๑.๙๗๕๐	เบิกจ่ายแล้ว
๖	เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ	๐.๐๔๙๙	๐.๐๔๘๐			๐.๐๐๑๙	๐.๐๔๘๐	เบิกจ่ายแล้ว
สวนสัตว์นครราชสีมา								
๗	รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ	๓.๓๐๐๐	๓.๒๘๐๐			๐.๐๒๐๐	๓.๒๘๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
สวนสัตว์สงขลา								
๘	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอลพร้อมเครื่องเอกซเรย์หัว	๑.๙๕๐๐	๑.๙๓๐๐			๐.๐๒๐๐		สัญญาที่ ๒๐/๒๕๖๔ ส่งมอบภายในวันที่ ๘ พ.ค. ๖๔
สวนสัตว์อุบลราชธานี								
๙	เครื่องจำกัดเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า	๐.๐๙๐๐	๐.๐๘๖๕			๐.๐๐๓๕	๐.๐๘๖๕	เบิกจ่ายแล้ว
สวนสัตว์ขอนแก่น								
๑๐	รถพยาบาลสัตว์ (รถตู้) ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตสัตว์	๓.๖๖๗๐	๓.๖๔๒๐			๐.๐๒๕๐		สัญญาที่ ๑๖/๒๕๖๔ ส่งมอบภายในวันที่ ๘ เม.ย. ๖๔
๑๑	เครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์เล็ก	๐.๑๙๕๕	๐.๑๙๕๕			-	๐.๑๙๕๕	เบิกจ่ายแล้ว
๑๒	โต๊ะผ่าตัดสัตว์ ระบบกลไก	๐.๑๙๔๐	๐.๑๙๔๐			-	๐.๑๙๔๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๓	ตู้ฟักไข่และให้ความอบอุ่นสำหรับลูกสัตว์	๐.๐๔๐๒	๐.๐๔๐๒			-	๐.๐๔๐๒	เบิกจ่ายแล้ว

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ครุภัณฑ์ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ			งบประมาณ เหลือจ่ายจาก การทำสัญญา	ผลเบิกจ่าย (๑๑ รายการ)	หมายเหตุ
			วงเงินวงนาม สัญญา (๑๘ รายการ)	อยู่ระหว่างรอ ลงนามสัญญา (- รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (๑ รายการ)			
	โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์							
๑๔	เครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและ หลอดลมชนิดวีดีทัศน์ สำหรับสัตว์ใหญ่	๒.๓๔๘๔	๒.๓๔๐๐			๐.๐๐๘๔		สัญญาที่ ๕/๒๕๖๔ ส่งมอบสินค้า ภายในวันที่ ๒๖ เมย. ๖๔
๑๕	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซเรย์หัวหัว	๑.๙๕๐๐	๑.๙๓๐๐			๐.๐๒๐๐		สัญญาที่ ๒๐/๒๕๖๔ ส่งมอบ ภายในวันที่ ๘ พค. ๖๔
๑๖	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูงชนิดดิจิตอล ๓ หัวตรวจ	๐.๘๕๐๐	๐.๘๓๘๐			๐.๐๑๒๐		สัญญาที่ ๔/๒๕๖๔ ส่งมอบสินค้า ภายในวันที่ ๑๒ เมย. ๖๔
๑๗	เครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติสำหรับสัตว์	๐.๔๐๐๐	๐.๔๐๐๐					สัญญาที่ ๑/๒๕๖๔ ส่งมอบภายใน วันที่ ๑๖ กพ. ๖๔
๑๘	ปิ่นยิงยาสลบ	๐.๓๕๐๙	๐.๓๕๐๙				๐.๓๕๐๙	เบิกจ่ายแล้ว
๑๙	เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกในเลือด แบบอัตโนมัติ ชนิดแห้ง	๐.๓๕๐๐	๐.๓๕๐๐				๐.๓๕๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๙.๐๔๗๔	๒๐.๙๓๑๕	-	๑๘.๐๐๐๐	๐.๑๑๕๙	๙.๕๒๑๕	

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ			งบประมาณ เหลือจ่ายจาก การทำสัญญา	ผลเบิกจ่าย (-)	หมายเหตุ
			วงเงินวงน สัญญา (๑๐ รายการ)	อยู่ระหว่างรอ ลงนามสัญญา (- รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (๒ รายการ)			
ส่วนกลาง								
๑	ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ คลองหก ปทุมธานี	๑๑๔.๐๐๐๐	๑๑๐.๘๒๕๑					สัญญาที่ ๑๑/๖๔ ระยะเวลา ดำเนินงาน ๑ ธค.๖๓-๒๔ พค.๖๕
สวนสัตว์เชียงใหม่								
๒	ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี	๒๕.๐๐๐๐	๒๐.๗๕๐๐			๔.๒๕๐๐		สัญญาที่ ๑๐/๒๕๖๔ ระยะเวลา ๒๔ กพ.๖๔ - ๒๐ พย. ๖๔ จำนวน ๖ งวดงาน
๓	ปรับปรุงหลังคาส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า	๓.๐๘๑๐	๒.๕๙๘๐			๐.๔๘๓๐		สัญญาที่ ๓/๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๑ มค. ๖๔ - ๙ กค. ๖๔ จำนวน ๓ งวดงาน
๔	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงจิ้งจอกหูค้างคาว	๐.๕๖๕๓	๐.๔๖๗๐			๐.๐๙๘๓	๐.๒๘๐๒	สัญญาที่ ๒/๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๑ มค. ๖๔ - ๑๐ เมย. ๖๔ จำนวน ๓ งวดงาน เบิกเงินงวดที่ ๑-๒ จำนวน ๐.๒๘๐๒ ล้านบาท
สวนสัตว์นครราชสีมา								
๕	ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วน จัดแสดงสัตว์แอฟริกา	๒๙.๖๕๐๐	๒๒.๑๘๐๐			๗.๔๗๐๐		สัญญาที่ ๒๐/๒๕๖๔ ระยะเวลา ๓๑ ธค. ๖๓ - ๒๗ สค. ๖๔ จำนวน ๕ งวดงาน
๖	ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน	๙.๙๖๐๐	๗.๗๕๐๐			๒.๒๑๐๐	๑.๕๕๐๐	สัญญาที่ ๑๗/๒๕๖๔ ระยะเวลา ๙ ธค. ๖๓ - ๕ สค. ๖๔ จำนวน ๕ งวดงาน เบิกเงินงวดที่ ๑ แล้ว จำนวน ๑.๕๕๐๐ ล้านบาท
๗	ก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์ ส่งเสริมพฤติกรรม สัตว์	๐.๒๐๐๐	๐.๑๙๙๒			๐.๐๐๐๘	๐.๑๙๙๒	เบิกจ่ายแล้ว
สวนสัตว์อุบลราชธานี								
๘	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปแตมัสและส่วน แสดงจระเข้	๓๖.๙๕๕๐			๓๖.๙๕๕๐			- วันที่ ๕-๒๔ กพ.๖๔ ลงประกาศ จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP - วันที่ ๒๕ กพ.๖๔ ยื่นข้อเสนอ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP - คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน มีนาคม

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ			งบประมาณ เหลือจ่ายจาก การทำสัญญา	ผลเบิกจ่าย	หมายเหตุ
			วงเงินวงนาม สัญญา (๗ รายการ)	อยู่ระหว่างรอ ลงนามสัญญา (๒ รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (๓ รายการ)			
๙	ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center)	๑๕.๐๐๐๐			๑๕.๐๐๐๐			- วันที่ ๘-๒๕ กพ.๖๔ ลงประกาศ จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP - วันที่ ๑ มีค. ๖๔ ยื่นข้อเสนอผ่าน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP - คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน มีนาคม
	ส่วนสัตว์ขอนแก่น							
๑๐	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	๒๔.๑๘๔๐	๒๐.๗๐๐๐			๓.๔๘๔๐		สัญญาที่ ๒๓/๒๕๖๔ ระยะเวลา ดำเนินงาน ๑๙ มค. - ๑๕ กย.๖๔ จำนวน ๔ งวดงาน
๑๑	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน	๑๕.๐๐๐๐	๑๔.๖๐๐๐			๐.๔๐๐๐		สัญญาที่ ๒๒/๒๕๖๔ ระยะเวลา ดำเนินงาน ๑๙ มค. - ๑๕ กย.๖๔ จำนวน ๔ งวดงาน
๑๒	ก่อสร้างอาคารสัตว์ขราและพิการ	๒.๐๐๐๐	๑.๙๔๐๐			๐.๐๖๐๐		สัญญาที่ ๑๘/๒๕๖๔ ระยะเวลา ดำเนินงาน ๓๐ ธค. - ๒๘ เมย.๖๔ จำนวน ๓ งวดงาน
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๗๕.๕๙๕๓	๒๐๒.๐๐๙๓	-	๕๑.๙๕๕๐	๑๘.๔๕๖๑	๒.๐๒๙๔	