

๕.๑.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

<p>เรื่องเดิม</p>	<p>๑. ตาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ เรื่อง ความสามารถในการบริหาร แผนลงทุน ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนของงบลงทุน เพื่อดำเนินงานปกติและงบลงทุนตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)</p> <p>๒. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๓๑๔.๖๔๒๗ ล้านบาท รวม ๓๑ รายการ ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๙ รายการ เป็นเงิน ๓๙.๐๔๗๔ ล้านบาท</p> <p>๒.๒ รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงิน ๒๗๕.๕๙๕๓ ล้านบาท</p>																																																																								
<p>การดำเนินงาน</p>	<p>องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีความคืบหน้าในการดำเนินงานถึง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="336 936 1337 1720"> <thead> <tr> <th rowspan="2">สถานะ</th> <th rowspan="2">จำนวน (รายการ)</th> <th rowspan="2">วงเงิน (ล้านบาท)</th> <th colspan="2">กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ</th> </tr> <tr> <th>คิดเป็นร้อยละ จากจำนวนรายการ</th> <th>คิดเป็นร้อยละ จากจำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>รวมทั้งสิ้น</b></td> <td><b>๓๑</b></td> <td><b>๓๑๔.๖๔๒๗</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>- ครุภัณฑ์</b></td> <td><b>๑๙</b></td> <td><b>๓๙.๐๔๗๔</b></td> <td><b>๑๐๐.๐๐</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> <tr> <td>๑) ก่อหนี้ /ลงนามสัญญาแล้ว</td> <td>๑๘</td> <td>๒๐.๙๓๑๕</td> <td>๙๔.๗๔</td> <td></td> </tr> <tr> <td>๒) อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>๓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง</td> <td>๑</td> <td>๑๘.๐๐๐๐</td> <td>๕.๒๖</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>ผลเบิกจ่าย</b></td> <td><b>๑๐</b></td> <td><b>๖.๔๒๗๕</b></td> <td><b>๕๒.๖๓</b></td> <td><b>๑๖.๔๖</b></td> </tr> <tr> <td><b>เงินเหลือจ่าย</b></td> <td></td> <td><b>๐.๑๑๕๙</b></td> <td></td> <td><b>๐.๓๐</b></td> </tr> <tr> <td><b>- สิ่งก่อสร้าง</b></td> <td><b>๑๒</b></td> <td><b>๒๗๕.๕๙๕๓</b></td> <td><b>๑๐๐.๐๐</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> <tr> <td>๑) ลงนามสัญญาแล้ว</td> <td>๙</td> <td>๑๘๑.๒๕๙๓</td> <td>๗๕.๐๐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>๒) อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา</td> <td>๑</td> <td>๒๕.๐๐๐๐</td> <td>๘.๓๓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>๓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง</td> <td>๒</td> <td>๕๑.๙๕๕๐</td> <td>๑๖.๖๗</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>ผลเบิกจ่าย</b></td> <td></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> <tr> <td><b>เงินเหลือจ่าย</b></td> <td></td> <td><b>๑๔.๒๐๖๑</b></td> <td></td> <td><b>๕.๒๑</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>( รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ )</p>	สถานะ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ		คิดเป็นร้อยละ จากจำนวนรายการ	คิดเป็นร้อยละ จากจำนวนเงิน	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๓๑</b>	<b>๓๑๔.๖๔๒๗</b>			<b>- ครุภัณฑ์</b>	<b>๑๙</b>	<b>๓๙.๐๔๗๔</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>	๑) ก่อหนี้ /ลงนามสัญญาแล้ว	๑๘	๒๐.๙๓๑๕	๙๔.๗๔		๒) อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	-	-	-		๓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑๘.๐๐๐๐	๕.๒๖		<b>ผลเบิกจ่าย</b>	<b>๑๐</b>	<b>๖.๔๒๗๕</b>	<b>๕๒.๖๓</b>	<b>๑๖.๔๖</b>	<b>เงินเหลือจ่าย</b>		<b>๐.๑๑๕๙</b>		<b>๐.๓๐</b>	<b>- สิ่งก่อสร้าง</b>	<b>๑๒</b>	<b>๒๗๕.๕๙๕๓</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>	๑) ลงนามสัญญาแล้ว	๙	๑๘๑.๒๕๙๓	๗๕.๐๐		๒) อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	๑	๒๕.๐๐๐๐	๘.๓๓		๓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๕๑.๙๕๕๐	๑๖.๖๗		<b>ผลเบิกจ่าย</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>เงินเหลือจ่าย</b>		<b>๑๔.๒๐๖๑</b>		<b>๕.๒๑</b>
สถานะ	จำนวน (รายการ)				วงเงิน (ล้านบาท)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ																																																																			
		คิดเป็นร้อยละ จากจำนวนรายการ	คิดเป็นร้อยละ จากจำนวนเงิน																																																																						
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๓๑</b>	<b>๓๑๔.๖๔๒๗</b>																																																																							
<b>- ครุภัณฑ์</b>	<b>๑๙</b>	<b>๓๙.๐๔๗๔</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>																																																																					
๑) ก่อหนี้ /ลงนามสัญญาแล้ว	๑๘	๒๐.๙๓๑๕	๙๔.๗๔																																																																						
๒) อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	-	-	-																																																																						
๓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑๘.๐๐๐๐	๕.๒๖																																																																						
<b>ผลเบิกจ่าย</b>	<b>๑๐</b>	<b>๖.๔๒๗๕</b>	<b>๕๒.๖๓</b>	<b>๑๖.๔๖</b>																																																																					
<b>เงินเหลือจ่าย</b>		<b>๐.๑๑๕๙</b>		<b>๐.๓๐</b>																																																																					
<b>- สิ่งก่อสร้าง</b>	<b>๑๒</b>	<b>๒๗๕.๕๙๕๓</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>																																																																					
๑) ลงนามสัญญาแล้ว	๙	๑๘๑.๒๕๙๓	๗๕.๐๐																																																																						
๒) อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	๑	๒๕.๐๐๐๐	๘.๓๓																																																																						
๓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๕๑.๙๕๕๐	๑๖.๖๗																																																																						
<b>ผลเบิกจ่าย</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>																																																																					
<b>เงินเหลือจ่าย</b>		<b>๑๔.๒๐๖๑</b>		<b>๕.๒๑</b>																																																																					

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ครุภัณฑ์ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ			งบประมาณ เหลือจ่ายจาก การทำสัญญา	ผลเบิกจ่าย (๑๐ รายการ)	หมายเหตุ
			วงเงินวงนาม สัญญา (๑๘ รายการ)	อยู่ระหว่างรอ ลงนามสัญญา (- รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (๑ รายการ)			
<b>ส่วนกลาง</b>								
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	๑๘.๐๐๐๐			๑๘.๐๐๐๐			อยู่ระหว่างคณะกรรมการสืบราคากลางสัตว์ และจัดทำ TOR
๒	เครื่องตรวจนับโคลนอัตโนมัติ	๐.๓๓๐๐	๐.๓๓๐๐					สัญญาที่ ๘/๒๕๖๔
<b>สวนสัตว์เปิดเขาเขียว</b>								
๓	เครื่องตรวจจอยักษ์ภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล ๖ หัวตรวจ	๒.๙๐๐๐	๒.๙๐๐๐				๒.๙๐๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๔	เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบมัลติฟังก์ชัน	๐.๑๐๑๕	๐.๑๐๑๕			๐.๐๐๐๑	๐.๑๐๑๔	เบิกจ่ายแล้ว
<b>สวนสัตว์เชียงใหม่</b>								
๕	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย	๑.๙๘๐๐	๑.๙๗๕๐			๐.๐๐๕๐	๑.๙๗๕๐	เบิกจ่ายแล้ว
๖	เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ	๐.๐๔๙๙	๐.๐๔๘๐			๐.๐๐๑๙	๐.๐๔๘๐	เบิกจ่ายแล้ว
<b>สวนสัตว์นครราชสีมา</b>								
๗	รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ	๓.๓๐๐๐	๓.๒๘๐๐			๐.๐๒๐๐	๓.๒๘๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
<b>สวนสัตว์สงขลา</b>								
๘	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอลพร้อมเครื่องเอกซเรย์หิ้ว	๑.๙๕๐๐	๑.๙๓๐๐			๐.๐๒๐๐		สัญญาที่ ๒๐/๒๕๖๔
<b>สวนสัตว์อุบลราชธานี</b>								
๙	เครื่องจำหน่ายเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า	๐.๐๙๐๐	๐.๐๘๖๕			๐.๐๐๓๕	๐.๐๘๖๕	เบิกจ่ายแล้ว
<b>สวนสัตว์ขอนแก่น</b>								
๑๐	รถพยาบาลสัตว์ (รถคู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตสัตว์	๓.๖๖๗๐	๓.๖๔๒๐			๐.๐๒๕๐		สัญญาที่ ๑๖/๒๕๖๔
๑๑	เครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์เล็ก	๐.๑๙๕๕	๐.๑๙๕๕			-	๐.๑๙๕๕	เบิกจ่ายแล้ว
๑๒	โต๊ะผ่าตัดสัตว์ ระบบกลไก	๐.๑๙๔๐	๐.๑๙๔๐			-		สัญญาที่ ๑๕/๒๕๖๔
๑๓	ตู้ฟักไข่และให้ความอบอุ่นสำหรับลูกสัตว์	๐.๐๔๐๒	๐.๐๔๐๒			-	๐.๐๔๐๒	เบิกจ่ายแล้ว

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ครุภัณฑ์ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ			งบประมาณ เหลือจ่ายจาก การทำสัญญา	ผลเบิกจ่าย (๑๐ รายการ)	หมายเหตุ
			วงเงินวงนวม สัญญา (๑๘ รายการ)	อยู่ระหว่างรอ ลงนามสัญญา (- รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (๑ รายการ)			
	โครงการขอนแก่นจักร จังหวัดสุรินทร์							
๑๔	เครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและ หลอดลมชนิดวีดีทัศน์ สำหรับสัตว์ใหญ่	๒.๓๔๘๘๔	๒.๓๔๐๐			๐.๐๐๘๘๔		สัญญาที่ ๕/๒๕๖๔ ส่งมอบสินค้า ภายในวันที่ ๒๖ เมย ๖๔
๑๕	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซเรย์หุ้หัว	๑.๙๕๕๐๐	๑.๙๓๐๐			๐.๐๒๕๐๐		สัญญาที่ ๒๐/๒๕๖๔
๑๖	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูงชนิดดิจิตอล ๓ หัวตรวจ	๐.๘๕๕๐๐	๐.๘๓๘๐			๐.๐๑๗๐๐		สัญญาที่ ๔/๒๕๖๔ ส่งมอบสินค้า ภายในวันที่ ๑๒ เมย ๖๔
๑๗	เครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติสำหรับสัตว์	๐.๔๐๐๐	๐.๔๐๐๐					สัญญาที่ ๑/๒๕๖๔
๑๘	ปิ่นยิงยาสลบ	๐.๓๕๐๙	๐.๓๕๐๙				๐.๓๕๐๙	เบิกจ่ายแล้ว
๑๙	เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกในเลือด แบบอัตโนมัติ ชนิดแห้ง	๐.๓๕๐๐	๐.๓๕๐๐				๐.๓๕๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๙.๐๔๗๔	๒๐.๙๓๑๕	-	๑๘.๐๐๐๐	๐.๑๑๕๙	๙.๓๒๗๕	

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ			งบประมาณ เหลือจ่ายจาก การทำสัญญา	ผลเบิกจ่าย ( - )	หมายเหตุ
			วงเงินวงนาม สัญญา (๙ รายการ)	อยู่ระหว่างรอ ลงนามสัญญา (๑ รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (๒ รายการ)			
	<b>ส่วนกลาง</b>							
๑	ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ คลองหก ปทุมธานี	๑๑๔.๐๐๐๐	๑๑๐.๘๒๕๑					สัญญาที่ ๑๑/๖๔
	<b>สวนสัตว์เชียงใหม่</b>							
๒	ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี	๒๕.๐๐๐๐		๒๕.๐๐๐๐				- ได้ผู้ชนะแล้ว และประกาศผล เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลง นามสัญญา
๓	ปรับปรุงหลังคาส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า	๓.๐๘๑๐	๒.๕๕๘๐			๐.๕๒๓๐		สัญญาที่ ๓/๒๕๖๔
๔	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงจิ้งจอกหูค้างคาว	๐.๕๖๕๓	๐.๔๖๗๐			๐.๐๙๘๓		สัญญาที่ ๒/๒๕๖๔
	<b>สวนสัตว์นครราชสีมา</b>							
๕	ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วน จัดแสดงสัตว์แอฟริกา	๒๙.๖๕๐๐	๒๒.๑๘๐๐			๗.๔๗๐๐		สัญญาที่ ๒๐/๒๕๖๔
๖	ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน	๙.๙๖๐๐	๗.๗๕๐๐			๒.๒๑๐๐		สัญญาที่ ๑๗/๒๕๖๔
๗	ก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์ ส่งเสริมพฤติกรรม สัตว์	๐.๒๐๐๐	๐.๑๙๙๒			๐.๐๐๐๘		สัญญาที่ ๗/๒๕๖๔
	<b>สวนสัตว์อุบลราชธานี</b>							
๘	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปแตมัสและส่วน แสดงจระเข้	๓๖.๙๕๕๐			๓๖.๙๕๕๐			- อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อลงระบบ e-GP  - คาดว่าจะประกาศสร้าง TOR ลง ในระบบ วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๖๔  - คาดว่าจะลงนามสัญญาภายใน วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ			งบประมาณ เหลือจ่ายจาก การทำสัญญา	ผลเบิกจ่าย	หมายเหตุ
			วงเงินวงนาม สัญญา (๙ รายการ)	อยู่ระหว่างรอ ลงนามสัญญา (๑ รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (๒ รายการ)			
๙	ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center)	๑๕.๐๐๐๐			๑๕.๐๐๐๐			- อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อลงระบบ e-GP  - คาดว่าจะประกาศร่าง TOR ลง ในระบบ วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๖๔  - คาดว่าจะลงนามสัญญาภายใน วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
<b>ส่วนสัตว์ขอนแก่น</b>								
๑๐	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	๒๔.๑๘๔๐	๒๐.๗๐๐๐			๓.๔๘๔๐		สัญญาที่ ๒๓/๒๕๖๔ ระยะเวลา ดำเนินงาน ๑๙ มค. - ๑๕ กย.๖๔
๑๑	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน	๑๕.๐๐๐๐	๑๔.๖๐๐๐			๐.๔๐๐๐		สัญญาที่ ๒๒/๒๕๖๔ ระยะเวลา ดำเนินงาน ๑๙ มค. - ๑๕ กย.๖๔
๑๒	ก่อสร้างอาคารสัตว์ขราและพิการ	๒.๐๐๐๐	๑.๙๔๐๐			๐.๐๖๐๐		สัญญาที่ ๑๘/๒๕๖๔ ระยะเวลา ดำเนินงาน ๓๐ ธค. - ๒๘ เมย.๖๔
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>		<b>๒๗๕.๕๙๕๓</b>	<b>๑๘๑.๒๕๙๓</b>	<b>๒๕.๐๐๐๐</b>	<b>๕๑.๙๕๕๐</b>	<b>๑๔.๒๐๖๑</b>	<b>-</b>	