

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารแนบ

ครุภัณฑ์ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ			งบประมาณ เหลือจ่ายจาก การทำสัญญา	ผลเบิกจ่าย (๑๒รายการ)	หมายเหตุ
			วงเงินวงน สัญญา (๑๘ รายการ)	อยู่ระหว่าง รอลงนาม สัญญา (- รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (๑ รายการ)			
	<b>ส่วนกลาง</b>							
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	๑๘.๐๐๐๐			๑๘.๐๐๐๐			อยู่ระหว่างคณะกรรมการสืบราคากลางสัตว์ และ จัดทำ TOR
๒	เครื่องตรวจนับโคโลนีอัตโนมัติ	๐.๓๓๐๐	๐.๓๓๐๐					ส่งของแล้ว อยู่ระหว่างกรมการตรวจรับ
	<b>ส่วนสัตว์เปิดเขาเขียว</b>							
๓	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูงชนิดดิจิตอล ๖ หัวตรวจ	๒.๙๐๐๐	๒.๙๐๐๐				๒.๙๐๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๔	เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบมัลติฟังก์ชัน	๐.๑๐๑๕	๐.๑๐๑๕			๐.๐๐๐๑	๐.๑๐๑๔	เบิกจ่ายแล้ว
	<b>ส่วนสัตว์เชียงใหม่</b>							
๕	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเท้าย	๑.๙๘๐๐	๑.๙๗๕๐			๐.๐๐๕๐	๑.๙๗๕๐	เบิกจ่ายแล้ว
๖	เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ	๐.๐๔๙๙	๐.๐๔๘๐			๐.๐๐๑๙	๐.๐๔๘๐	เบิกจ่ายแล้ว
	<b>ส่วนสัตว์นครราชสีมา</b>							
๗	รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ	๓.๓๐๐๐	๓.๒๘๐๐			๐.๐๒๐๐	๓.๒๘๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
	<b>ส่วนสัตว์สงขลา</b>							
๘	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซเรย์หัว	๑.๙๕๐๐	๑.๙๓๐๐			๐.๐๒๐๐		สัญญาที่ ๒๐/๒๕๖๔ ส่งมอบภายใน วันที่ ๘ พค. ๖๔
	<b>ส่วนสัตว์อุบลราชธานี</b>							
๙	เครื่องจำหน่ายเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า	๐.๐๙๐๐	๐.๐๘๖๕			๐.๐๐๓๕	๐.๐๘๖๕	เบิกจ่ายแล้ว

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ครุภัณฑ์ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ			งบประมาณ เหลือจ่ายจาก การทำสัญญา	ผลเบิกจ่าย (๑๒รายการ)	หมายเหตุ
			วงเงินวงนาม สัญญา (๑๘ รายการ)	อยู่ระหว่าง รอลงนาม สัญญา (- รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (๑ รายการ)			
<b>สวนสัตว์ขอนแก่น</b>								
๑๐	รถพยาบาลสัตว์ (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ ช่วยชีวิตสัตว์	๓.๖๖๗๐	๓.๖๔๒๐			๐.๐๒๕๐		สัญญาที่ ๑๖/๒๕๖๔ ส่งมอบภายในวันที่ ๘ เมย. ๖๔
๑๑	เครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์เล็ก	๐.๑๙๕๕	๐.๑๙๕๕			-	๐.๑๙๕๕	เบิกจ่ายแล้ว
๑๒	โต๊ะผ่าตัดสัตว์ ระบบกลไก	๐.๑๙๔๐	๐.๑๙๔๐			-	๐.๑๙๔๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๓	ตู้ฟักไข่และให้ความอบอุ่นสำหรับลูกสัตว์	๐.๐๔๐๒	๐.๐๔๐๒			-	๐.๐๔๐๒	เบิกจ่ายแล้ว
<b>โครงการรศขอมาจักร จังหวัดสุรินทร์</b>								
๑๔	เครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและ หลอดลมชนิดวีดีทัศน์ สำหรับสัตว์ใหญ่	๒.๓๔๘๔	๒.๓๔๐๐			๐.๐๐๘๔		สัญญาที่ ๕/๒๕๖๔ ส่งมอบสินค้าภายในวันที่ ๒๖ เมย ๖๔
๑๕	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซเรย์หัว	๑.๙๕๐๐	๑.๙๓๐๐			๐.๐๒๐๐		สัญญาที่ ๒๐/๒๕๖๔ ส่งมอบภายในวันที่ ๘ พค. ๖๔
๑๖	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูงชนิดดิจิตอล ๓ หัวตรวจ	๐.๘๕๐๐	๐.๘๓๘๐			๐.๐๑๒๐	๐.๘๓๘๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๗	เครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติสำหรับสัตว์	๐.๔๐๐๐	๐.๔๐๐๐					สัญญาที่ ๑/๒๕๖๔ ขอขยายเวลาดำเนินการถึง วันที่ ๑ เมย. ๖๔
๑๘	ปืนยิงยาสลบ	๐.๓๕๐๙	๐.๓๕๐๙				๐.๓๕๐๙	เบิกจ่ายแล้ว
๑๙	เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกในเลือด แบบอัตโนมัติ ชนิดแห้ง	๐.๓๕๐๐	๐.๓๕๐๐				๐.๓๕๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>		<b>๓๙.๐๔๗๔</b>	<b>๒๐.๙๓๑๕</b>	<b>-</b>	<b>๑๘.๐๐๐๐</b>	<b>๐.๑๑๕๙</b>	<b>๑๐.๓๕๙๕</b>	

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ			งบประมาณ เหลือจ่ายจาก การทำสัญญา	ผลเบิกจ่าย (-)	หมายเหตุ
			วงเงินวงนาม สัญญา (๑รายการ)	อยู่ระหว่าง รอลงนาม สัญญา (- รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (๑รายการ)			
<b>ส่วนกลาง</b>								
๑	ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ คลองหก ปทุมธานี	๑๑๔.๐๐๐๐	๑๑๐.๘๒๕๑			๓.๑๗๔๙		สัญญาที่ ๑๑/๖๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ วัค. ๖๓-๖๔ พค.๖๕ <b>อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๑</b>
<b>สวนสัตว์เชียงใหม่</b>								
๒	ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี	๒๕.๐๐๐๐	๒๐.๗๕๐๐			๔.๒๕๐๐		สัญญาที่ ๑๐/๒๕๖๔ ระยะเวลา ๒๔ กพ.๖๔ - ๒๐ พย. ๖๔ จำนวน ๖ งวดงาน <b>อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ ๑ ส่งมอบงาน ๑๔ เมย ๖๔</b>
๓	ปรับปรุงหลังคาส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า	๓.๐๘๑๐	๒.๕๙๘๐			๐.๔๘๓๐		สัญญาที่ ๓/๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๑ มค. ๖๔ - ๙ กค. ๖๔ จำนวน ๓ งวดงาน <b>ส่งงานงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา ตรวจรับงาน</b>
๔	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงจิ้งจอกหูช้างคาว	๐.๕๖๕๓	๐.๔๖๗๐			๐.๐๙๘๓	๐.๒๘๐๒	สัญญาที่ ๒/๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๑ มค. ๖๔ - ๑๐ เมย. ๖๔ จำนวน ๓ งวดงาน <b>เบิกจ่ายงวด ๑-๒ แล้วจำนวน ๐.๒๘๐๒ ลบ.</b>
<b>สวนสัตว์นครราชสีมา</b>								
๕	ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วน จัดแสดงสัตว์แอฟริกา	๒๙.๖๕๐๐	๒๒.๑๘๐๐			๗.๔๗๐๐	๓.๙๙๒๔	สัญญาที่ ๒๐/๒๕๖๔ ระยะเวลา ๓๑ วัค. ๖๓ - ๒๗ สค. ๖๔ จำนวน ๕ งวดงาน <b>เบิกเงินงวดที่ ๑ แล้ว</b>
๖	ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน	๙.๙๖๐๐	๗.๗๕๐๐			๒.๒๑๐๐	๓.๑๐๐๐	สัญญาที่ ๑๗/๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ วัค. ๖๓ - ๕ สค. ๖๔ จำนวน ๕ งวดงาน <b>เบิกเงินงวด ๑-๒ แล้ว จำนวน ๓.๑๐๐๐ ลบ. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งวดที่ ๓</b>
๗	ก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์ ส่งเสริมพฤติกรรม สัตว์	๐.๒๐๐๐	๐.๑๙๙๒			๐.๐๐๐๘	๐.๑๙๙๒	<b>เบิกจ่ายแล้ว</b>

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ			งบประมาณ เหลือจ่ายจาก การทำสัญญา	ผลเบิกจ่าย	หมายเหตุ
			วงเงินวงนาม สัญญา (๑รายการ)	อยู่ระหว่าง รอลงนาม สัญญา (-รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (๑รายการ)			
	<b>ส่วนสัตว์อุบลราชธานี</b>							
๘	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปแตมัสและส่วน แสดงจระเข้	๓๖.๙๕๕๐			๓๖.๙๕๕๐			- อยู่ระหว่างการอุทธรณ์
๙	ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center)	๑๕.๐๐๐๐	๑๒.๕๐๐๐			๒.๕๐๐๐		สัญญาที่ ๑๒/๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๙ เมย.๖๔ - ๒๕ กย.๖๔ จำนวน ๕ งวดงาน
	<b>ส่วนสัตว์ขอนแก่น</b>							
๑๐	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	๒๔.๑๘๔๐	๒๐.๗๐๐๐			๓.๔๘๔๐		สัญญาที่ ๒๓/๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๙ มค. - ๑๕ กย.๖๔ จำนวน ๔ งวดงาน <b>อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ ๑</b>
๑๑	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน	๑๕.๐๐๐๐	๑๔.๖๐๐๐			๐.๔๐๐๐		สัญญาที่ ๒๒/๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๙ มค. - ๑๕ กย.๖๔ จำนวน ๔ งวดงาน <b>อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ ๑</b>
๑๒	ก่อสร้างอาคารสัตว์ขราและพิการ	๒.๐๐๐๐	๑.๙๔๐๐			๐.๐๖๐๐	๐.๖๗๙๐	สัญญาที่ ๑๘/๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐ ธค. - ๒๘ เมย.๖๔ จำนวน ๓ งวดงาน <b>อยู่ระหว่างการส่งเอกสารงวดที่ ๑ มาเบิก เงินยัง อสส. เอกสาร ลว.๑๒ มีค ๖๔ และ งวดที่ ๒ คณะกก. กำลังตกลงวันที่จะตรวจ งาน</b>
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>๒๗๕.๕๙๕๓</b>	<b>๒๑๔.๕๐๙๓</b>	<b>-</b>	<b>๓๖.๙๕๕๐</b>	<b>๒๔.๑๓๑๐</b>	<b>๘.๒๕๐๘</b>	